

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 B05 SAMA.- AGUA Y ALCANTARILLADO
 NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2019
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. IL.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
14120010	B05001	EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZACATECAS.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'38"	103°04'45"	1972	METRO LINEAL	2,275,020.71	-	1,067,563.90	-	1,067,563.90	-	-	-	46.93	95.00	-	X	
TOTALES:								2,275,020.71	-	1,067,563.90	-	1,067,563.90	-	-	-	-	-	-	-	-

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	DEVENGADO MENSUAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO
AGUA POTABLE	2,275,020.71	0.00	1,067,563.90	0.00	1,067,563.90
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	2,275,020.71	0.00	1,067,563.90	0.00	1,067,563.90

MENSUAL	ACUMULADO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 PROF. BUAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 C.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 RECCION DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 PROFESOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL