

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

04 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

B05 SAMA.- AGUA Y ALCANTARILLADO

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. IL.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
14120010	B05001	EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZACATECAS.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'38"	103°04'45"	1972	METRO LINEAL	2,275,020.71	1,067,563.90	1,067,563.90	1,067,563.90	1,067,563.90	-	-	-	46.93	90.00	-	X	
TOTALES:								2,275,020.71	1,067,563.90	1,067,563.90	1,067,563.90	1,067,563.90	-	-						

RESUMEN OTROS PROGRAMAS (SAMA) EJERCICIO 2019 OCTUBRE 2019

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	DEVENGADO MENSUAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO
AGUA POTABLE	2,275,020.71	1,067,563.90	1,067,563.90	1,067,563.90	1,067,563.90
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	2,275,020.71	1,067,563.90	1,067,563.90	1,067,563.90	1,067,563.90

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS

MENSUAL	ACUMULADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. BLÁS AVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL



LE. R. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL