

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIAZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: SUB-PROGRAMA: MES QUE INFORMA: **2 PROGRAMAS CONVENIDOS-RANNO 23**
917 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (B) 2018
 AGOSTO

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TCMO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DIVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION	REGISTRO EN CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO				
DES/66/FFB-018	917-001	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PREPARATORIA RURAL ENSAJO LA LAGUNA, GRAL FCO R. MURGUIA	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENZUELA)	24°12'56.32"N 109°11'18.73"O	1 OBRA	4,600,000.00		3,150,000.00						55		X		
DES/620/FFB-018	917-002	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE CONCRETO REFORZADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL FCO R. MURGUIA	SAN LUCAS	24°12'26.05"N 109° 6'24.79"O	1 OBRA	2,000,000.00	603,543.65	603,543.65	603,543.65	603,543.65			30		50	X		
TOTALES:						6,600,000.00	603,543.65	3,753,543.65	603,543.65	3,753,543.65								

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Sr. Jefe de Gobierno
 Sr. Presidente Municipal
 Sr. Secretario Municipal
 Sr. Tesorero Municipal
 Sr. Director de Planeación
 Sr. Director de Obras Públicas
 Sr. Director de Desarrollo Económico y Social

MURGUIA
 Sr. Jefe de Gobierno
 Sr. Presidente Municipal
 Sr. Secretario Municipal
 Sr. Tesorero Municipal
 Sr. Director de Planeación
 Sr. Director de Obras Públicas
 Sr. Director de Desarrollo Económico y Social

PROF. JUAN FRANCISCO SALAZAR PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

REC 31/08/2018