

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 B05 SAMA.- AGUA Y ALCANTARILLADO
 MARZO 2018

FECHA: 06 DE ABRIL DE 2018
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMO. H.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
170FIII14 039	B05 - 001	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS) DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	235618	1030602	1	SISTEMA	2,762,885.00	1,220.91	2,762,255.63			0.04	99.98	-	100.00		X
TOTALES:								2,762,885.00	1,220.91	2,762,255.63								

NOMBRE	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	2,762,885.00	1,220.91	2,762,255.63
ALCANTARILLADO			
TOTALES:	2,762,885.00	1,220.91	2,762,255.63

MENSUAL	ACUMULADO

[Firma]
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía
 C. ARYTRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE ECONOMIA Y DESARROLLO
 PROF. JUAN FRANCISCO SANCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Firma]
 TESORERÍA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Firma]
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

[Firma]
 GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL