

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
B05 SAMA.- AGUA Y ALCANTARILLADO
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018
HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
14010009	B05001	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 300 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'38"	103°04'45"	1	POZO	2,002,302.71	-	2,002,302.71	-	2,002,302.71	-	-	-	100.00	100.00		X	
14010036	B05002	RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NIEVES, DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA)	NIEVES	23°59'32"	103°00'08"	1	POZO	2,483,535.29	2,343,767.47	2,343,767.47	2,343,767.47	2,343,767.47	-	-	-	94.37	98.00		X	
TOTALES:								4,485,838.00	2,343,767.47	4,346,070.18	2,343,767.47	4,346,070.18								

RESUMEN OTROS PROGRAMAS EJERCICIO 2018 NOVIEMBRE 2018

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	DEVENGADO MENSUAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO
AGUA POTABLE	4,485,838.00	2,343,767.47	4,346,070.18	2,343,767.47	4,346,070.18
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	4,485,838.00	2,343,767.47	4,346,070.18	2,343,767.47	4,346,070.18

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
MENSUAL	ACUMULADO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. BLAS AVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

DES-PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
LIC. MARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.