

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
B05 SAMA.- AGUA Y ALCANTARILLADO
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 039	B05-001	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS) DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	235618	1030602	1	SISTEMA	2,762,885.00	221,100.35	221,100.35				8.00	8.00	60.00	60.00		X	
TOTALES:								2,762,885.00	221,100.35	221,100.35										

RESUMEN OTROS PROGRAMAS EJERCICIO 2017 OCTUBRE 2017

RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	2,762,885.00	221,100.35	221,100.35
ALCANTARILLADO			
TOTALES:	2,762,885.00	221,100.35	221,100.35

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS

MENSUAL	ACUMULADO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL


 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 L. DEL GOMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.
 PROF. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.